

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये एवं निर्माणाधीन कार्यो का विवरण

जनपद-सिद्धार्थनगर।

प्रारूप- 2

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	नकद	खाद्यान्न (कुत्तल)	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
						नकद	खाद्यान्न		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नौगढ	1.ग्राम पंचायत बस्ता के टोला धुसरी खुर्द में मिटटी/खडण्जा कार्य 127.50 मी०	55000.00	52396.00	3.72	46542.00	-	निर्माणाधीन	
		2.ग्राम पंचायत कन्दवा में चिल्हिया स्टेशन से विजडम स्कूल तक मिटटी/खडण्जा कार्य 106.00 मी०	47000.00	46370.00	0.90	35592.00	-	„	
		3. ग्राम पंचायत बेलवा में मिटटी/खडण्जा कार्य 218.00 मी०	86000.00	81800.00	6.00	72484.00	-	„	
		4. ग्राम पंचायत मुडिला से जी०आई०सी० स्कूल तक मिटटी/खडण्जा कार्य 330.00 मी०	158000.00	150797.00	10.29	118816.00	-	„	
		5. ग्राम पंचायत रसूलपुर के सम्पर्क मार्ग पर मिटटी कार्य 710 मी०	62000.00	34000.00	40.00	18400.00	24.20	„	
		6.मधुबनी के टोला जिगनिहवा सम्पर्क मार्ग पर मिटटी कार्य 500 मी०	43000.00	25780.00	24.60	11316.00	24.60	„	
		7. बचडा बचडी सम्पर्क मार्ग पर पोखरे के बगल से कृपाल के घर तक 330.00 मी० खडण्जा	137000.00	130805.00	8.85	115607.00	8.85	„	
		8. कोडरा धुसरी मार्ग से महुववा टोला मुस्तफा के घर तक मिटटी / खडण्जा कार्य 205.00 मी०	71000.00	65855.00	7.35	51652.00	-	„	
		9. ग्राम पंचायत बेलवा से नहर पटरी चनरगड्डी मार्ग पर मिटटी / खडण्जा कार्य 570.00 मी०	249000.00	225900.00	33.00	188756.00	-	„	
		10. बेलवा मे केसारी से रेलवे लाइन नहर पट्टी तक मिटटी / खडण्जा कार्य 250.00 मी०	102000.00	93810.00	11.70	82936.00	-	„	
		11.भीमापार में शाही के मकान से पिच रोड तक मिटटी / खडण्जा कार्य 360.00 मी०	148500.00	141318.00	10.26	134291.00	10.26	„	
		12. अहिरौली के तीर्थराज के घर से राम किशुन के घर तक मिटटी / खडण्जा कार्य 78.00 मी०	24000.00	21396.00	3.72	16764.00	-	„	
		13. धुसरी में मुरली के घर से राम निवास के घर तक मिटटी / खडण्जा कार्य 380.00 मी०	421000.00	402016.00	27.12	351338.00	19.11	„	

	14.चनरगड्डी के बभनी टोला के मिट्टी / खडण्जा कार्य 253.00 मी0	103000.00	98485.00	6.45	96894.00	-	..	
	15. भडेहर ग्रांट सम्पर्क मार्ग से हनुमान गढी तक मिट्टी कार्य 1600.00 मी0	130000.00	51600.00	112.00	23805.00	-	..	
	16.बेलटीकर के हियात नगर घाट वाली सडक से शिवरामपुर तक मिट्टी कार्य 400.00 मी0	29200.00	22648.00	9.36	11544.00	-	..	
	17. चनरगड्डी मे नहर से बभनी टोला सम्पर्क मार्ग पर अवशेष कार्य 75.00 मी0	33200.00	30701.00	3.57	30133.00	-	..	
	18.थरौली के सुखराज के घर से धरमपाल के घर तक मिट्टी / खडण्जा कार्य 220.00 मी0	125000.00	120632.00	6.24	85564.00	-	..	
	19.रसूलपुर माल्हा नहर से गांव तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य 285 मी0	62000.00	44633.00	24.81	30599.00	-	..	
	20. पिपरा पाण्डेय मे बानगंगा नहर से सिंगिया तक मिट्टी एवं खडण्जा कार्य 225 मी0	79000.00	74401.00	6.57	71308.00	-	..	
	21. ग्राम पंचायत हरदासपुर के टोला दयानगर मे आर0सी0सी0पुलिया	159000.00	152700.00	9.00	58518.00	-	..	
	22. ग्राम बेलवा से नौनिहवा गढढे से रेलवे लाइन तक मिट्टी कार्य 420 मी0	32000.00	32000.00	-	28130.00	-	..	
	23. करौती में करौती मार्ग से सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल तक मिट्टी /खडण्जा 100 मी0	44500.00	41315.00	4.55	36013.00	-	..	
	24. ग्राम पंचायत कन्दवा मे मिट्टी /खडण्जा कार्य 340 मी0	146000.00	135675.00	14.25	124692.00	-	..	

2.	जोगिया	1. महुवा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से रामायण के घर तक सम्पर्क मार्ग	48200.00	31750.00	23.50	32330.00	22.50	पूर्ण	
		2. महला बभनी प्रधानमंत्री सडक से हडहवा प्रधानमंत्री सडक तक सम्पर्क मार्ग	70000.00	27790.00	60.23	27025.00	58.75	..	
		3. तरकुलहा से पुरवा गांव तक मिट्टी / पुलिया	97800.00	82407.00	21.99	82243.00	16.35	..	
		4. हडकौली मेन सडक तक मिट्टी कार्य	32500.00	19143.00	15.51	20054.00	16.26	पूर्ण	
		5. देवरा सम्पर्क मार्ग पर टुगौरा नहर पर आर0सी0सी0पुलिया	150400.00	139669.00	15.33	118700.00	14.10	निर्माणाधीन	
		6. नगरा नहर से जय श्री के खेत तक मिट्टी एवं आर0सी0सी0पुलिया	138400.00	114691.00	33.87	107050.00	33.84	पूर्ण	
		7. गेंगटी पिच रोड से मेचुका होकर कडजहवा ताल कोडर सम्पर्क मार्ग पर 2 मी0 स्पान की आर0सी0सी0पुलिया	101500.00	96040.00	7.80	93472.00	7.80	..	
		8. काली जी के स्थान पर जाने वाली नहर पर आर0सी0सी0पुलिया (मसिना)	100700.00	96080.00	6.60	93497.00	6.42	..	
		9. हडकौली मेन सडक से कडजहवा सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य	35700.00	23688.00	17.16	19129.00	15.51	..	
		10. शोहरतगढ चेतिया मार्ग पर छबीले के घर तक खडण्जा एवं नाली निर्माण	62700.00	59277.00	8.15	56030.00	4.11	..	
		11. देवरा जू0हा0 मार्ग पर नहर पर आर0सी0सी0पुलिया	100800.00	86227.00	6.39	93576.00	6.54	..	
		12. बनगवा से डबरा सम्पर्क मार्ग /पुलिया	78000.00	61893.00	23.01	41949.00	18.99	निर्माणाधीन	
		13. कुसम्ही गांव के उत्तर धोबहा सम्पर्क मार्ग /पुलिया	87500.00	66206.00	30.42	18728.00	3.06	..	

	14. बरैनिया से नकाही सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0पुलिया का अवशेष कार्य	156000.00	141650.00	20.50	43085.00	7.80	पूर्ण	
	15. देवरा श्री राम के घर के पास सम्पर्क मार्ग पर 80 मी0 मिट्टी पटाई एवं आर0सी0सी0पुलिया	312300.00	296520.00	44.40	136596.00	-	निर्माणाधीन	
	16. लखनापार से नन्दाडीह सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0पुलिया का अवशेष कार्य	211500.00	194560.00	24.20	101830.00	3.66	पूर्ण	
	17. परसोहिया से पी0डबलू0डी0 सडक प्रा0 पाठशाला बभनी तक सम्पर्क मार्ग एवं आर0सी0सी0पुलिया	155600.00	147808.00	46.56	104373.00	-	निर्माणाधीन	
	18. बहरजवा भल्लू के घर से रेनवा कुटी सम्पर्क मार्ग पर 1 मी0 आर0सी0सी0पुलिया एवं एच0पी0पुलिया	111500.00	104474.00	10.02	95957.00	-	“	

3.	शोहरतगढ़	1. छत्रपति विद्यालय मुडिला खुर्द में विद्यालय कक्ष के सामने खडण्जा कार्य	95000.00	90000.00	7.20	87738.00	6.21	पूर्ण	
		2. मदरहना जनूबी मे पिपरहवा से महला तक सम्पर्क मार्ग	63000.00	52500.00	15.00	31235.00	13.65	..	
		3. करहिया मे करहिया नहर से गांव तक सम्पर्क मार्ग	60000.00	43200.00	24.00	42470.00	21.30	..	
		4. अतरी में हरिजन बस्ती से मजीद के घर होते हुये श्याम लाल के घर तक खडण्जा कार्य	50000.00	48600.00	2.00	39771.00	1.68	..	
		5. चोडार मे हरिजन बस्ती से मन्दिर तक खडण्जा कार्य	42324.00	40924.00	2.00	39142.00	1.65	..	
		6. परसिया (दहियाड) में रामदेव के घर से मुख्य सड़क तक खडण्जा कार्य	101500.00	98000.00	5.00	65996.00	2.94	निर्माणाधीन	
		7. महमुदवा ग्रांट में पिच रोड से पकडिहवा टोले तक सम्पर्क मार्ग	47900.00	32500.00	22.00	23014.00	18.66	पूर्ण	
		8. नवडिहवा सडक से पश्चिम तक सम्पर्क मार्ग	31000.00	12310.00	26.70	12340.00	24.00	..	
		9. सिसई मे विजय के खेत से इटिहिया तक सम्पर्क मार्ग	49700.00	20650.00	41.50	20160.00	41.00	..	
		10. सिसई ग्राम मे राजा राम के घर तक सम्पर्क मार्ग	48000.00	26650.00	30.50	26390.00	30.00	..	
		11. विकास खण्ड मुख्यालय से संतोरा मार्ग पर मरम्मत एवं 900 एम0एम0 की एच0पी0पुलिया	109000.00	60910.00	68.70	64680.00	25.94	..	
		12. सेमरा मे डोहरिया खुर्द से डोहरिया गांव तक खडण्जा कार्य	104000.00	92800.00	16.00	92586.00	12.15	..	
		13. मुडिला खुर्द में पी0डबलू0डी0 सडक के किनारे पक्की नाली का निर्माण	71000.00	65400.00	8.00	53010.00	7.60	..	

	14. संतोरा मे नहर से भागीरथी के खेत होते हुये पुलिया तक पक्की नाली का निर्माण	240000.00	217775.00	31.75	226801.00	18.84	..	
	15. मुडिला खुर्द में राधेश्याम के खेत तक पक्की नाली का निर्माण	23200.00	21345.00	2.65	18192.00	1.50	..	
	16. मुडिला खुर्द में संतराम के खेत से बोरिंग तक पक्की नाली का निर्माण	48000.00	43100.00	7.00	41457.00	6.50	..	
	17. परसिया पी0डबलू0डी0सडक के किनारे पक्की नाली का निर्माण	103000.00	94250.00	17.50	92804.00	17.50	..	
	18. अगया पी0डबलू0डी0 रोड से राम देव के घर होते हुये प्रा0पा0 तक खडण्जा / नाली	94000.00	91830.00	3.10	91782.00	3.09	..	
	19. जमुनी नहर से गंगा राम महादेव तक कुलावा की सफाई	40600.00	31339.00	13.23	10435.00	8.46	कुलावा कार्य पूर्ण एच0पी0 पुलिया अवशेष	
	20. अगया से सतई हरिजन के खेत से कुलावा तक पक्की नाली	17000.00	16300.00	1.00	6849.00	0.85	पूर्ण	
	21. पल्टादेवी बर्डपुर से मुसरहवा तक सम्पर्क मार्ग	57100.00	29800.00	39.00	25593.00	27.30	..	
	22. नवडिहवा टेकनार से डोईनाला तक कुलावा की सफाई	104000.00	41245.00	89.65	38100.00	80.00	..	
	23. फुलचन्द्र के खेत से रामदेव के खेत एंव मरहिया तक कुलावा की सफाई	48000.00	29260.00	41.80	11500.00	25.00	..	
	24. अगया परसिया सदहद पर कुलावा का निर्माण	25000.00	9915.00	21.55	4650.00	10.00	..	
	25. चानेमिया के खेत से गोबरी के खेत तक सम्पर्क मार्ग	76800.00	30460.00	66.20	6670.00	14.50	..	
	26. बौडिहारी मे नाला से गया के खेत तक पक्की नाली	80000.00	74400.00	8.00	74142.00	6.42	..	
	27. सिसई गांव में पोखरे का सुन्दरीकरण	88000.00	42500.00	65.00	30280.00	63.00	..	
	28. विकास खण्ड मुख्यालय पर पौधशाला का निर्माण	25400.00	21760.00	5.20	21690.00	5.20	..	
	29. गजहडा मडवा में सम्पर्क मार्ग से वहरी तक खडंजा कार्य	49800.00	45110.00	6.70	43794.00	6.65	..	
	30. चेतारा में काली जी के स्थान से मुख्य सडक तक खडंजा कार्य	29000.00	27600.00	2.00	24534.00	1.85	..	
	31. चिल्हिया में लो0नि0वि0 रोड से हरिजन बस्ती तक खडंजा कार्य	69000.00	62525.00	9.25	63682.00	5.37	..	
	32. बडे टेकनार में लो0नि0वि0 रोड से पियारे के घर तक खडंजा कार्य	36000.00	35020.00	1.40	29740.00	1.35	..	
	33. सिसई में चौधरी के घर से मेनरोड तक खडंजा कार्य	119900.00	115000.00	7.00	75849.00	4.59	..	
	34. लक्ष्मीनगर में लो0नि0वि0 रोड से शिवशंकर के घर तक खडंजा कार्य	19000.00	18440.00	0.80	17768.00	0.78	..	
	35. चिल्हिया मे लो0नि0वि0 रोड से नहर तक खडंजा कार्य	64100.00	61650.00	3.50	28371.00	1.29	..	
	36. अगया में रामप्रसाद के घर के सामने पुलिया निर्माण	29000.00	27600.00	2.00	11725.00	0.96	..	
	37. सूर्यकुडिया से रेहरा होते हुए पश्चिम नदी तक सम्पर्क मार्ग	96000.00	78500.00	25.00	74607.00	24.33	..	
	38. अगया परसिया मार्ग पर खडंजा कार्य	117800.00	110800.00	10.00	110016.00	8.58	..	
	39. लो0नि0वि0 रोड से भादमुस्तहकम में सतवाडीह से भदवा तक सम्पर्क मार्ग	75000.00	71500.00	5.00	68544.00	3.24	..	
	40. सन्तोरी में पिपरी मार्ग पर मरम्मत का कार्य	53000.00	34100.00	27.00	31450.00	25.50	..	
	41. चौहट्टा पोखरे से अकरा तक अवशेष खडंजा कार्य	53000.00	4950.00	0.50	4684.00	0.33	..	
	42. गोनचौरा लो0नि0वि0 रोड से रामलखन पासी के घर तक खडंजा कार्य	64800.00	64800.00	—	55002.00	—	..	

	43. चिल्हिया पल्टादेवी मार्ग से नहर होते हुए बोकनार तक सम्पर्क मार्ग	65000.00	56250.00	1250.00	-	-	निर्माणाधीन	
--	--	----------	----------	---------	---	---	-------------	--

4.	बढ़नी	1. बरगदवा टीसम मार्ग पर अवशेष 500 मी0. मिट्टी कार्य	51200.00	24145.00	38.65	22865.00	38.65	पूर्ण
		2. कोटिया चरिगवां मार्ग पर 2 किमी0 मिट्टी कार्य	132000.00	53320.00	112.40	48185.00	104.75	..
		3. सेन्सरी से गुरगुज बयरिया मार्ग पर 1800 मी0 मिट्टी कार्य	128000.00	50738.00	110.30	36340.00	79.00	..
		4. जुगडिहवा पिच से कब्रिस्तान तक मिट्टी एवं एच0पी0पुलिया	80200.00	26195.00	48.85	42690.00	2662.00	..
		5. 22.5 प्रतिशत अनु0जाति विकास मद मे 400 मी0 नाली निर्माण	177800.00	175435.00	23.65	158265.00	12.81	..
		6. दुधवनिया बु0 डीह मे मुर्गी फार्म के आगे सम्पर्क मार्ग पर 245 मी0 खडण्जा कार्य	110000.00	105380.00	6.60	103958.00	6.60	..
		7. खजुरिया परसा मार्ग पर आरा मशीन तक 110 मी0 खडण्जा कार्य	44000.00	39765.00	6.05	39179.00	5.65	..
		8. पैकी मे समय माई मन्दिर स्थान पर 125 मी0 खडण्जा कार्य	38000.00	34150.00	5.50	33411.00	5.40	..
		9. जिया भारी में खडण्जा मरम्मत एवं मिट्टी कार्य 220 मी0	82000.00	73495.00	12.15	30816.00	3.84	..
		10. जोवकुण्डा में 200 मी0 खडण्जा कार्य	76500.00	74022.00	3.54	55500.00	-	प्रगति
		11. फुलवरिया से कचिरहवा मार्ग पर 1.00 किमी0 मिट्टी कार्य	74000.00	29375.00	63.75	30765.00	59.87	पूर्ण
		12. दुधवनिया बु0 धनौरा बु0 मार्ग पर 600 एम0एम0 डबल बैरेल एच0पी0पुलिया	73000.00	63900.00	13.00	69293.00	5.28	..
		13. दुधवनिया बु0 कब्रिस्तान मार्ग पर 900 एम0एम0एच0पी0पुलिया	41400.00	39888.00	2.16	31302.00	2.16	..
		14. अकरहरा खजुरिया मार्ग पर 900 एम0एम0एच0पी0पुलिया	50000.00	47165.00	4.05	39583.00	1.89	..
		15. सेवरा मे नंगा बाबा स्थान पर 300 मी0 खडण्जा कार्य	137800.00	133180.00	6.60	64717.00	2.94	प्रगति
		16. खैरी शीतल प्रसाद मे प्रा0वि0 तक 1700 मी0 मिट्टी कार्य	283500.00	234360.00	70.20	160806.00	35.64	..
		17. मोहन कोला में पिच से कब्रिस्तान तक 600 मी0 मिट्टी कार्य	46200.00	18305.00	39.85	17227.00	37.45	पूर्ण
		18. ढेकहरी खुर्द में 600मी0 मिट्टी कार्य	54800.00	21712.00	47.20	18446.00	40.10	..
		19. रेडवरिया में 200 मी0 नाली एवं 100 मी0 खडण्जा कार्य	109400.00	100650.00	12.50	52990.00	-	प्रगति
		20. मधवापुर मार्ग पर पुलिया निर्माण	58000.00	54332.00	5.24	54332.00	5.24	पूर्ण
		21. 22.5 प्रतिशत अनु0जाति मद में जोवकुण्डा में 5 इन्दिरा आवास निर्माण ।	125000.00	125000.00	-	107500.00	-	प्रगति
		22. सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर स्थापित दो पौधशाला ।	40000.00	26140.00	19.80	24898.00	19.80	पूर्ण
		23. बरगदवा में पूरब सड़क तक 500मी0 मिट्टी कार्य	53300.00	27715.00	36.55	27442.00	36.20	..
		24. धनौरी रेलवे लाइन से भारत नेपाल सीमा तक 700मी0 मिट्टी कार्य	55300.00	21919.00	47.65	20815.00	45.25	..
		25. औरहवा ग्राम के पूरब से दक्षिण पिकौरा पिच तक 1 किमी0 मिट्टी कार्य	78000.00	30912.00	67.20	22586.00	49.10	..
		26. दुधवनिया बु0 ग्राम के पूरब मुजहना तक 1 किमी0 मिट्टी कार्य	66100.00	27110.00	55.70	25369.00	55.15	..
		27. बढ़नी लाल में खडण्जे अजीज के घर तक 250 मी0 खडण्जा	104000.00	99100.00	7.00	96537.00	4.35	..
		28. भरौली में नाला सफाई कार्य 1500मी0	133700.00	52417.00	113.95	62631.00	99.69	..
		29. बनचौरा ग्राम से ताल तक 600मी0 मिट्टी कार्य	47600.00	26985.00	29.45	20867.00	17.45	..
		30. मोहन कोला में खडण्जे का अवशेष कार्य	42700.00	38675.00	5.75	32800.00	-	प्रगति
		31. बगही में पिच से गुलरी नवडिहवा तक 750 मी0 मिट्टी कार्य	68000.00	38600.00	42.00	13777.00	29.95	पूर्ण

	32. कोटिया कब्रिस्तान से कोटिया सीमा तक 800 मी0 मिट्टी कार्य	63700.00	25254.00	54.90	15617.00	33.95	..	
	33. रेकहट में विगडवा नाला की सफाई 1 किमी0।	83700.00	32614.00	70.90	16997.00	36.95	..	
	34. पिपरा ग्राम में मिट्टी कार्य 1 किमी0।	79500.00	31004.00	67.40	39171.00	54.49	..	
	35. बेनीनगर खरिक्ौरा रेडवरिया मार्ग पर 1.5 किमी0 मिट्टी।	100000.00	39100.00	85.00	45613.00	74.95	..	
	36. धनौरा मु0 से बन्धे तक मिट्टी एवं पुलिया कार्य।	59200.00	56750.00	3.50	21918.00	2.55	..	
	37. कपसिहवा अलगा मार्ग पर 2 ह0पा0 पुलिया ।	46100.00	43685.00	3.45	37671.00	3.45	..	
	38. कपसिहवा से गुलरी तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य।	53500.00	34077.00	27.65	23976.00	19.44	..	
	39. धन्धरी कला में पिच तक 100 मी0 खडंजा निर्माण ।	73700.00	70130.00	5.10	29670.00	-	प्रगति	
	40. धन्धरा में खडंजा निर्माण कार्य ।	109000.00	105472.00	5.04	46250.00	-	..	
	41. खजुरिया गर्वी में मिश्रौलिया तक 760मी0 मिट्टी कार्य।	54500.00	35348.00	27.36	7548.00	6.12	..	
	42. प्रतापपुर नाले पर मिट्टी कार्य।	85900.00	33465.00	43.65	5180.00	4.20	..	
	43. समग्र ग्राम कपसिहवा में 250मी0 खडंजा निर्माण ।	105000.00	101535.00	4.95	74000.00	-	..	
	44. भावपुर गुलरी में इंदगाह पर तथा ग्राम के पूरब पुलिया निर्माण।	94500.00	92988.00	2.16	18008.00	1.59	..	

5.	लोटन (2005-06)	1. प्रा0पा0 महदेइया के पूरब सत्य पाल के मकान तक मिट्टी / खडण्जा	106168.00	98650.00	10.74	92015.00	10.75	निर्माणाधीन	
		2. पक्की सडक से स्व0श्री0 श्रीपति सिंह के धर तक मिट्टी / खडण्जा	75500.00	67800.00	11.00	49300.00	-	पूर्ण	
		3. चिवरहिया गांव के सटे बार्डर तक मिट्टी कार्य	48500.00	19240.00	41.80	19090.00	41.80	..	
		4. रधुराज सिंह के खलिहान के पूरब ग्राम पं0 एकडेंगवा के सरहद तक मिट्टी / पुलिया	253000.00	177820.00	107.40	96266.00	-	निर्माणाधीन	
		5. रसियावल गांव के पश्चिम पुल से ट्यूबवेल होते हुये कन्हौली लो0नि0वि0रोड तक मिट्टी / पुलिया	160900.00	146487.00	94.98	88604.00	75.14	पूर्ण	
		6-पक्की सडक से देवकलिया तक मिट्टी / खण्डजा	327000.00	295850.00	44.50	295313.00	-	पूर्ण	
		7- पननी में मोहाना लोटन मार्ग पर पिच सडक से सटे श्री छोटेलाल मिश्र के घर के सामने से प्रा0पा0 पननी को जाने वाली मार्ग पर पुलिया निर्माण	89900.00	75125.00	21.65	75125.00	16.65	..	
		8- विकास खण्ड लोटन से विश्वनाथ गुप्ता के घर तक मिट्टी / खडंजा	278000.00	249650.00	40.50	140021.00	20.90	..	
		9-चनरैया टोला मुडिला अदाई में पक्की सडक से महदेइया सरहद तक मिट्टी कार्य	58000.00	23000.00	50.00	17250.00	37.50	..	
		10-कौलपुर ग्रान्ट टोला मल्लाहडीह से तुलसीपुर तक मिट्टी /पुलिया	106000.00	42860.00	90.20	28290.00	61.50	..	
		11- अजाने लो0नि0वि0 से निविहवा गांव तक मिट्टी कार्य	64000.00	40837.00	33.09	-	-	प्रगति	
		12- ग्राम विशुनपुर टोला निविहवा के मेन सडक जजसिंह के घर तक खडंजा कार्य	179000.00	166155.00	18.35	-	-	निर्माणाधीन	
		13- पक्की सडक से लोटन तक खडंजा एवं मिट्टी कार्य	202700.00	192998.00	13.86	166529.00	5.73	पूर्ण	
		14-सोहास लोटन मार्ग से ग्राम करुवावल खुर्द तक मिट्टी /पुलिया	31000.00	12310.00	26.70	11270.00	24.50	..	
		15-रामकिशुन के खेत से चकरोड से सटे बार्डर तक मिट्टी कार्य	53500.00	21230.00	46.10	20424.00	46.10	..	
		16-लो0नि0वि0 सडक से धरमौली गांव के बांध तक मिट्टी कार्य।	80000.00	31700.00	69.00	26382.00	37.38	..	
		17-जू0हा0स्कूल पननी से पननी गांव तक मिट्टी /खडंजा कार्य	123000.00	102805.00	28.85	94222.00	28.85	निर्माणाधीन	
		18. भुसौला अदाई सडक से दक्षिण तरफ स्कूल तक सम्पर्कमार्ग पर पुलिया	136000.00	124870.00	15.90	-	-	..	
		19. विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवन के सामने मिट्टी पटाई एवं खडण्जा कार्य	190000.00	177085.00	18.45	21630.00	-	..	
		20.ग्राम भुसौला माफी मे जू0हा0स्कूल सुबास चन्द्र बोस के स्कूल के सामने पुलिया निर्माण	89900.00	86869.00	4.33	-	-	..	

	21. रसियावल खुर्द करमैनी सडक से उत्तर मिट्टी कार्य	35000.00	22337.00	18.09	-	-	"	
--	--	----------	----------	-------	---	---	---	--

6	मिठवल 2005-06	1-सांडी धोसियारी मार्ग से सांडी खुर्द मार्ग पर पुलिया एवं कपियाशुक्ल से नदी तक सम्पर्क मार्ग	205000.00	156133.00	69.81	96944.00	-	पूर्ण	
		2-बलुआ गांव प्रतापपुर खडंजे से पूरब पुरवौला सरहद तक मिट्टी कार्य	18500.00	11822.00	9.54	9102.00	-	पूर्ण	
		3-बैदौली कला खडंजे से देवभरिया गांव तक मिट्टी कार्य	70000.00	44674.00	36.18	18130.00	-	प्रगति पर	
		4-मिठवल चौराहे के पास सरयू नहर के उत्तर नौडिहवा स्कूल के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण ।	154500.00	144315.00	14.55	143487.00	-	पूर्ण	
		5-भतिजवापुर गांव के उत्तर थुम्हवा वाले रास्ते पर आर0सी0सी0 पुलिया	142000.00	132655.00	13.35	126549.00	-	पूर्ण	
		6-हरैया चौराहे के दक्षिण सकतपुर मार्ग पर खडंजा	88400.00	79055.00	13.35	69976.00	-	पूर्ण	
		7-मरवटिया चैनपुर से सरयू नहर तक सम्पर्क मार्ग /पुलिया	156000.00	145500.00	15.00	142907.00	-	पूर्ण	
		8-पाला से पकरैला सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी पुलिया	203000.00	191492.00	16.44	193257.00	-	पूर्ण	
		9-पथरा बाजार के उत्तर पथरा ताल सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया ।	243700.00	229420.00	20.40	176447.00	-	प्रगति	
		10.पठनपुरवा गांव के पश्चिम बांसी मेंहदावल लो0नि0वि0रोड के पूरब पटरी से सटे नाली निर्माण	173000.00	161786.00	16.02	96481.00	-	पूर्ण	
		11.बांसी डुमरियागंज मार्ग से बैदौली कला (पचपेडिया) मार्ग पर मिट्टी /पुलिया	135000.00	125760.00	13.20	113909.00	-	पूर्ण	
		12.तुनुई गांव के उत्तर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी /पुलिया	70000.00	66010.00	5.70	58997.00	-	पूर्ण	
		13. सिसई पुल से अकसरा पुल तक नाला खुदाई	247000.00	157582.00	127.74	89503.00	-	प्रगति	
		14. करही तिगोडवा पिच रोड से साधन सहकारी समित कोटिया गडोरी तक खडण्जा	85000.00	80359.00	6.63	78799.00	-	पूर्ण	
		15. रमापति धर द्विवेदी के बाग से लो0नि0वि0रोड रमवापुर दुबे तक मिट्टी /पुलिया	177000.00	138276.00	55.32	96200.00	-	प्रगति	
		16.मनिकौरा नानकार मे श्री राम नेवास चौधरी के घर से तालाब तक नाली निर्माण	170000.00	162776.00	10.32	-	-	पूर्ण	
		17.सिकटा पोखरे के पास पुलिया निर्माण	140000.00	133280.00	9.60	-	-	पूर्ण	
		18. बस्ती बोसी मार्ग पर महोखवा से द्वारिकापुर तक अवशेष भाग खडण्जा	500000.00	462347.00	53.79	184712.00	-	पूर्ण	
		19. बनकटिया बन्धे से काली स्थान सम्पर्क मार्ग पर 2 अदद आर0सी0सी0 पुलिया	481000.00	451649.00	41.93	420163.00	-	पूर्ण	
		20. अशोगवा से खरिका दुबे मार्ग पर आर0सी0सी0पुलिया /एप्रोच	477000.00	444072.00	47.04	51462.00	-	पूर्ण	

	21. प्रतापपुर चौराहे के दक्षिण जु0हा.स्कूल गौरी मार्ग पर मिट्टी /खडण्जा /पुलिया	272000.00	240500.00	45.00	213422.00	-	"	
	22. प्रतापपुर चौराहे के दक्षिण जु0हा.स्कूल गौरी मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	159000.00	146340.00	13.80	142563.00	-	"	

7	इटवा 2005-06	1- ग्राम पंचायत भदोखर में पोखरे से इटवा सरहद तक मिट्टी / पुलिया ।	324400.00	216691.00	153.87	174140.00	15.42	..	
		2- ग्राम मूसा के उत्तर प्राकृतिक नाला पर पुलिया निर्माण	716218.00	654083.00	103.05	285358.00	76.80	..	भुगतान शेष
		3- पी0डबलू0डी0 रोड से रेहरा कला तक सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा /पुलिया	254800.00	217441.00	53.37	70437.00	5.25	..	
		4- दूरभाष केन्द्र इटवा डुमरियागंज सम्पर्क मार्ग पर 2 पुलिया ।	270000.00	219754.00	71.78	43379.00	2.16	..	
		5- इमिलिया टोला कोहल से टिकुइया तक मिट्टी /पुलिया	393000.00	340990.00	74.30	59912.00	5.46	..	
		6- लमुईया से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग पर खडंजा /पुलिया	952062.00	777027.00	250.05	184870.00	22.86	प्रगति पर	
		7- कठेलाशर्की टोला परसपुर में मिट्टी कार्य /पुलिया	280900.00	183397.00	139.29	75070.00	7.44	पूर्ण	भुगतान शेष
		8- समग्र ग्राम रसुलपुर के पूरब सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	221900.00	88025.00	191.25	38048.00	32.80	..	
		9-चरखवा गांव तक उत्तर दक्षिण नाला तक मिट्टी कार्य	137500.00	54536.00	118.52	34454.00	74.90	..	
		10-संग्रामपुर गांव के दक्षिण लो0नि0वि0रोड से ईदगाह तक मिट्टी /पुलिया	497400.00	376685.00	172.45	366882.00	151.05	..	भुगतान शेष
		11-इटवा बढनी मार्ग से भगौता समग्र ग्राम सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी /पुलिया	233000.00	131500.00	145.00	57999.00	79.80
		12-ग्राम पटना के दक्षिण सम्पर्क मार्ग पर सिकरी नाले तक मिट्टी / पुलिया	415300.00	311035.00	148.95	177869.00	97.25	प्रगति	
		13-लो0नि0वि0 रोड से मूसा ग्राम के उत्तर मूसा घाट तक मिट्टी /पुलिया	421600.00	370675.00	72.75	26604.00	52.40	..	
		14-बनकटा गांव के उत्तर साधु की कुटी के पास पुलिय निर्माण ।	113700.00	81325.00	46.25	40947.00	-	पूर्ण	भुगतान शेष
		15-पिपरा छंगत में मक्खन के घर से मुर्गीहवा सरहद तक मिट्टी /पुलिया	262000.00	230500.00	63.00	180136.00	41.40	..	
		16-इटवा बेलवा मुख्य मार्ग से परसा गांव के पास पुलिया निर्माण ।	85900.00	71655.00	20.35	61354.00	13.65	..	
		17-लमुईया बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग पर खडंजा ।	646500.00	59261.00	71.77	531787.00	40.77	..	
		18-गोविन्दपुर गांव के पूरव गिरीश मिश्र के घर तक मिट्टी /खडंजा	148500.00	147155.00	73.35	62373.00	33.35	..	भुगतान शेष
		19-बेलहसा में सम्पर्क मार्ग बगल से पुरानी नदी पर पुलिय ।	202700.00	175575.00	38.75	106375.00	-	प्रगति पर	
		20-कठेला भैसाही जंगलमार्ग से चेचराबु0 सरहद तक मिट्टी/ पुलिया	225300.00	123135.00	145.95	63416.00	16.20	पूर्ण	
		21-कोटखास सा0स0स0मधुवेनिया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/ पुलिया	255000.00	138345.00	166.65	50275.00	24.05	..	भुगतान शेष
		22-कम्हरिया ग्राम के बाहर दक्षिण तरफ सा0मा0 पर मिट्टी कार्य	122500.00	48580.00	105.60	38048.00	82.80	..	
		23- चौखडिया गांव के उत्तर से महादेव सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	225000.00	379465.00	85.05	57000.00	-	प्रगति	

8	खुनियांव 2005-06	1- चेराजोत सरहद से सेहरी में चिनक के घर तक मिट्टी कार्य एवं पुलिया ।	28000.00	20377.00	10.89	13431.00	10.89	पूर्ण	
		2- ग्राम पंचायत शनिचरा मार्ग पर कन्या पूर्व मा0वि0 शनिचरा से बरगदवा तक मिट्टी एवं 2 अदद पुलिया	390100.00	358204.00	45.48	214316.00	45.48	पूर्ण	
		3- पटेहरी ग्राम के पास पुलिया निर्माण	109500.00	98300.00	16.00	801716.00	16.00	..	
		4- खजुहा बन्धे से गुल्हरिया होते हुए बगहवा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया ।	478900.00	436200.00	61.00	414708.00	61.00	..	
		5- देऊआ खालसा के पुल से लेकर बंजारनडीह होते हुए देउवा खालसा तक मिट्टी कार्य ।	99800.00	78380.00	30.60	14076.00	30.60	पूर्ण	
		6- नागचौरी बूढे गांव से अशोगवा गांव तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी एवं पुलिया निर्माण ।	187100.00	155530.00	45.10	67420.00	45.10	..	
		7- ग्राम परसा में सम्पर्क मार्ग पर 2 अदद पुलिया निर्माण ।	172700.00	164930.00	11.10	74145.00	11.10	..	
		8- गुल्हरिया से अकरारी नाला तक सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण ।	104900.00	72427.00	13.10			पूर्ण	
		9- गोरया ग्राम के पूरब पोखरे तक मिट्टी एवं पुलिया निर्माण ।	37200.00	26200.00	15.60	19240.00	15.60	पूर्ण	
		10- ग्राम पंचायत फरेन्दा से फरेन्दी होते हुए पडरी तक मिट्टी कार्य ।	201300.00	135486.00	94.02	115958.00	94.02	..	
		11- ग्राम कपिया में काली जी के स्थान तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य ।	107200.00	81500.00	36.60	54733.00	36.60	पूर्ण	
		12- बरगदवा से करही तक मिट्टी एवं पुलिया ।	318700.00	211852.00	152.64	188256.00	152.64	..	
		13- करही से पेंदा तक मिट्टी एवं पुलिया ।	141500.00	92535.00	69.95	83805.00	69.95	..	
		14- करही से बनगाई पी0एम0जी0एस0वाई0 सडक पर सेउडा चौराहे से बसडिला विद्यालय तक मिट्टी एवं पुलिया ।	56200.00	41164.00	21.48	26492.00	21.48	..	
		15- ग्राम पंचायत वभनी माफी से ग्राम दुर्गजोत से दुवायल तिवारी पोखरे तक मिट्टी कार्य ।	109000.00	72670.00	51.90	64010.00	51.90	..	
		16- ग्राम पंचायत बभनी माफी से दुर्गजोत तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई	151800.00	107028.00	63.96	78884.00	63.96	..	
		17. ग्राम पंचायत परसा में खलील के घर से मुन्नर के घर तक मिट्टी कार्य ।	49100.00	46937.00	3.09	41993.00	3.09	..	
		18. ग्राम पंचायत खुनियांव में ग्राम चौबे पुर देवेन्द्र सिंह के घर से लो0नि0वि सडक मैनभरिया तक मिट्टी/खडंजा ।	138200.00	131780.00	9.60	113441.00	9.60	..	
		19. नागापार हिलगी सम्पर्क मार्ग पर चिन्तामणि के घर के उत्तर तक मिट्टी कार्य ।	17000.00	16328.00	0.96	13762.00	0.96	..	
		20. पचमोहनी महुआ मार्ग पर पचमोहनी चौराहे के दक्षिण पुलिया निर्माण ।	211000.00	201634.00	13.38	160132.00	13.38	..	

	21- धोबहा सफात हाजी के घर मिट्टी /खड़जा ।	166000.00	158965.00	10.05	136798.00	10.05	..	
--	---	-----------	-----------	-------	-----------	-------	----	--

9	भनवापुर 2005-06	1- लेडसर से जहदा मुस्तहकम माता की कुटी तक मिट्टी कार्य ।	283000.00	195962.00	124.34	109959.00	41.19	प्रगति	
		2- बदलिया सोहना मार्ग से नकथर देवरिया से उत्तर आर0सी0सी0 पुलिया ।	80000.00	72202.00	11.14	58880.00	-	..	
		3- इटवा विश्कोहर मार्ग से जू0हा0स्कूल कोहडौरा आर0सी0सी0 पुलिया ।	80000.00	72202.00	11.14	57802.00	3.93	..	
		4- खरेली गांव के पूरब से काली जी के स्थान तक मिट्टी / पुलिया ।	183000.00	130185.00	75.45	93770.00	9.70	..	
		5- ग्राम पिपरा के उत्तर नहर तक मिट्टी कार्य ।	79000.00	50398.00	40.86	17975.00	30.25	..	
		6- सिंगारजोत में 1 X 1 मी0 की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण ।	80000.00	72202.00	11.14	49911.00	8.50	..	
		7- भरौली मंचल के घर से होते हुए लो0नि0वि0 मार्ग यादव के घर तक एवं पोखरे के पश्चिम दत्तु के घर तक मिट्टी / पुलिया ।	122600.00	96086.00	68.98	75822.00	10.60	..	
		8- महुआ नहर के पास आर0सी0सी0 पुलिया ।	80000.00	72202.00	11.14	79224.00	6.15	..	
		9- शाहपुर सिंगार जोत मार्ग से नेबुआखान के घर तक मिट्टी /पुलिया ।	130500.00	97866.00	40.62	19251.00	40.45	..	
		10-फुलपुर गांव के उत्तर पोखरे से लठहवा से महादेव नंगा तक मिट्टी कार्य ।	89000.00	56779.00	41.03	33603.00	73.05	..	
		11-बभनी से बलिराम वर्मा के घर के पास से पुलिया निर्माण ।	80000.00	72202.00	11.14	58580.00	7.25	..	
		12-धनोहरी पेडारी गांव के उत्तर पूरब जैसराम के घर तक मिट्टी कार्य।	55000.00	35092.00	28.44	21988.00	47.80	..	
		13-श्रीराजकिशोर के घर से भरौली कैथवलिया में खडंजा /पुलिया निर्माण ।	244000.00	201461.00	60.77	75733.00	20.86	..	
		14-विश्वकोहर सेमरी मार्ग से दक्षिण श्री सुरेन्द्र के खेत वाली सड़क पर आर0सी0सी0पुलिया ।	160000.00	144005.00	22.25	70000.00	-	..	
		15-लालपुर से अहिरौली पडरी के बीच में पियूरिया में मिट्टी कार्य ।	356000.00	181574.00	249.18	72417.00	12.70	..	
		16-बढया सरहद से कोहल सरहद तक सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण ।	185000.00	157861.00	38.77	159016.00	38.05	..	
		17-शाहेपारा से अताउल्लाह के खेत से लेवडताल तक मिट्टी कार्य।	137000.00	84171.00	75.47	58654.00	71.30	पूर्ण	
		18- बढया गांव के उत्तर हनुमान जी के पोखरे का सुन्दरीकरण	335000.00	202602.00	189.14	167746.00	170.01	निर्माणाधीन	
		19- कठवतिया राम से कठौतिया किशुन मार्ग पर पुलिया	196000.00	139356.00	80.92	70378.00	9.78	पूर्ण	
		20- श्री राम जानकी मन्दिर से बाम देई सरहद तक मिट्टी कार्य	488000.00	291811.00	280.27	43660.00	35.40	..	
		21- खम्हरिया ग्राम से भीटा नानकार तक मिट्टी कार्य	83000.00	52949.00	42.93	34468.00	67.92	..	
		22- पिपरा कटरिया मार्ग पर मिट्टी कार्य।	136000.00	101000.00	50.50	70380.00	52.07	..	

	23- सोहना में मनोज सिंह के घर से लो0नि0वि0सडक तक खडण्जा कार्य	68650.00	63015.00	8.05	20000.00	-	..	
	24-अनु0जाति के लाभार्थ 22.5 प्रतिशत	-	-	-	763280.00	39.60	प्रगति	
	25- समग्र ग्राम महादेव गजपुर	73700.00	29250.00	63.50	11730.00	25.50	निर्माणाधीन	
	26-गौरा बडहरी ग्राम के पूरब गौरा बडहरी विशुनपुर सम्पर्क मार्ग	138500.00	54920.00	119.40	15272.00	33.20	..	
	27- तरांव से बघमरवा गांव को जोडने वाली	178000.00	70585.00	153.45	42918.00	93.30	..	
	28- चिताही ग्राम से पिपरा ग्राम तक सम्पर्क मार्ग	117845.00	46725.00	101.60	38801.00	40.85	पूर्ण	
	29- मल्दा मधुकरपुर डिउलीडीहा चौबे से होते हुये तुनुई ग्राम सम्पर्क मार्ग /पुलिया	308800.00	176045.00	189.65	32062.00	7.10	निर्माणाधन	
	30- नहर से मगरांव सरहद तक मिट्टी कार्य	155000.00	54480.00	143.60	38650.00	5.40	..	
	31- जगताराम के घर से सहिजवार होते हुये हटवा तक सम्पर्क मार्ग हरना खुरी तक	207700.00	82365.00	179.05	21781.00	47.35	..	
	32-सरोथर से पटना सम्पर्क मार्ग	198000.00	78545.00	170.65	34408.00	74.80	पूर्ण	
	33- ग्राम महतिनिया खुर्द से प्रा0पा0चौखडा सम्पर्क मार्ग	205700.00	81590.00	177.30	21022.00	45.70	..	
	34- शाहपुर सिंगारजोत मार्ग से विजवार बढई से सेखई गोबर्धन तक मिट्टी पुलिया	206000.00	129980.00	108.60	48939.00	5.00	निर्माणाधन	
	35- महुवा बु0 सेमरा बनकसिया काली चौक होते हुये यिंगारजोत मार्ग तक मिट्टी कार्य	204300.00	81030.00	176.10	21068.00	45.80	..	
	36- गोपिया से बामदेई मिट्टी कार्य	332000.00	262490.00	99.30	67000.00	88.95	पूर्ण	
	37- तेनुई चन्दनजोत मार्ग से सत्य नारायन के खेत होतु हुये नेहतुल्ला गांव के दक्षिण तक मिट्टी	177000.00	70180.00	152.60	44928.00	97.80	निर्माणाधन	
	38- ग्राम बीरपुर लो0नि0वि0 मार्ग से बिजौरा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी	162800.00	64555.00	140.35	21045.00	45.75	..	
	39-ग्राम पं0 पेडारी मु0 से प्रा0पा0तक नाला पार पुलिया तक	140000.00	123130.00	24.10	141046.00	8.58	पूर्ण	
	40- ग्राम अन्दुवा सनिचरा से डिउलीडीहा मिश्र तक मिट्टी	173000.00	65443.00	153.65	65849.00	84.75	निर्माणाधन	

10	बर्डपुर 2004-05	1-सीतापुर से नौगचौरी सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी /पुलिया कार्य	222200.00	129345.00	132.65	19609.00	21.00	पूर्ण	
		2- भावपुर से लेदवा नाला खुदाई	94800.00	38625.00	80.25	7080.00	15.00	..	
		3- मझरिया बजहा रोड से बनगाई होतु हुये पलटा देबी रोड तक मिट्टी कार्य	143200.00	81260.00	88.55	74636.00	86.90	..	
		4- शाकिर जोत पुल से कोट होते हुये गनवरिया तक मिट्टी कार्य	56400.00	23395.00	47.15	20688.00	45.00	..	
		5- पलटा देबी रोड से सतघाट जमुवार नाले तक मिट्टी कार्य	89200.00	35405.00	76.85	34000.00	73.85	..	
		6- अठकोनिया से बनकटवा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	81680.00	33450.00	68.90	49532.00	-	..	
		7- फुलवरिया गांव के पश्चिम शिवपति नहर तक मिट्टी कार्य	53100.00	21950.00	44.50	27798.00	29.89	..	
		8. सरदार नगर से रक्सैल सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य।	61500.00	35985.00	36.45	59964.00	-	..	

11	खेसरहा	1- टीकुर मझवा सिवान मार्ग पर बने पुलिया का एप्रोच निर्माण	93800.00	37205.00	80.85	33166.00	72.10	पूर्ण	
		2- पेडारी सुरही ताल पर बने पुलियों का एप्रोच निर्माण	98000.00	38885.00	84.45	37904.00	82.40	..	
		3- बंजरहा ग्राम के पश्चिम होते हुये पनझाटिया बांध पर 2x2 मी0 स्पान की पुलिया	581000.00	515900.00	96.50	507818.00	96.50	..	
		4- बांसी धानी मार्ग के बंजरहा ग्राम तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी एवं 1मी0 स्पान की पुलिया	392000.00	225085.00	23845.00	196754.00	194.70	प्रगति	
		5- बंजरहा ग्राम के पश्चिम बंधे तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	174000.00	70715.00	14755.00	68432.00	119.20	पूर्ण	
		6- बंजरहा ग्राम के पश्चिम जल जमाव के जल निकासी का कार्य	79000.00	31330.00	68.10	23690.00	51.50	..	
		7- मरवटिया मंझरिया पक्की सडक से कंचनपुर सम्पर्क मार्ग पर नाले पर 2x2 मी0 स्पान की पुलिया	708000.00	623230.00	121.10	636279.00	60.70	..	
		8-टीकुर धुसवा मार्ग से बंजरहा फ्लड पोस्ट सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा /पुलिया	401800.00	342475.00	84.75	139304.00	11.61	प्रगति	
		9- मरवटिया मंझरिया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी /पुलिया निर्माण	181000.00	169870.00	15.90	157157.00	15.30	पूर्ण	
		10- गेंगटा ग्राम के पूरब 1 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	173000.00	158720.00	20.40	144663.00	19.95	..	
		11- पिपरा फरदंग पक्की सडक से कम्हरिया चरथरी स0मार्ग पर खडण्जा निर्माण	277000.00	246900.00	43.00	131925.00	13.59	प्रगति	
		12- पक्की सडक से बनुहिया बु0 छपवा बनगवा मार्ग पर खडण्जा निर्माण	105200.00	98417.00	9.69	91496.00	8.88	..	
		13- पेडारी पक्की सडक से नरसिंह गढी कुटी स0मार्ग पर खडण्जा निर्माण	82700.00	77828.00	6.96	67224.00	6.36	पूर्ण	
		14- मुख्य सडक से फरीदाबाद ग्राम तक सम्पर्क मार्ग पर अवशेष खडण्जा निर्माण	128000.00	120230.00	11.10	104337.00	9.93	..	

	15- मुख्य सडक से बरगदवा ग्राम में विधायक निधि से बने खडण्जे का अवशेष भाग निर्माण	156000.00	140355.00	22.35	29070.00	11.70	प्रगति	
	16. मेहनुवा नाले पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी०पुलिया	259000.00	246295.00	18.15	178088.00	8.34	..	
	17. समग्र ग्राम चिउटहा मे पक्की सडक को मिलाने वाले मार्ग पर प्रा०पा० के पास एक पुलिया निर्माण	256000.00	244555.00	16.35	182426.00	7.23	..	
	18. भैसा पक्की सडक से शिव गुलाम मंझरिया मार्ग पर पुलिया निर्माण	475000.00	451375.00	33.75	300988.00	13.95	..	
	19. भूपतजोत से बटुलहा स०मा० पर बटुलहा के किनारे 1 मी० स्पान की पुलिया	108000.00	99810.00	11.70	50376.00	1.77	..	
	20. छितौनी से बरैनिया मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण	107000.00	97760.00	13.20	93710.00	13.23	..	
	21. भंवारी से घोसियारी मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	118000.00	108655.00	13.35	51092.00	1.92	..	
	22. पक्की सडक से ऐचनी सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	40000.00	26560.00	19.20	22866.00	18.54	..	
	23. सुहई कनपुरवा गांव को पक्की सडक से जोडने वाले मार्ग पर मिट्टी एवं पुलिया	230000.00	209210.00	29.70	32710.00	12.90	..	
	24. मरवटिया मंझरिया पक्की सडक से कंचनपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी एवं पुलिया	388000.00	324076.00	91.32	199146.00	8.01	..	
	25- 22.5 प्रतिशत अनु०जाति के व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में निर्मित आवास	1200000.00	119360.00	115.20	762656.00	-	..	

12	उस्का बाजार	1-समग्र ग्राम ताल नटवा में सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य एवं पुलिया	106000.00	69656.00	51.52	30714.00	3.42	पूर्ण	
		2- सम्पर्क मार्ग संकलदीपवा में खड़जा एवं पुलिया	268700.00	233889.00	49.73	198009.00	20.66	..	
		3- उटिया टोला गरुडिया में सरकारी नलकूप के पास पुलिया /एप्रोच	95000.00	88700.00	9.00	33415.00	4.56	प्रगति	
		4- सरौली डेवा की दुकान से घुरहवा तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य	347000.00	302865.00	64.05	41344.00	2.76	..	
		5-सजनापार टोला डुमरिया में पुलिया	105000.00	72940.00	45.80	21921.00	2.80	पूर्ण	
		6-उसकाराजा मे 22.50 प्रतिशत से अनु0नाली निर्माण	219000.00	212805.00	8.85	137462.00	4.86	प्रगति	
		7- सोहास सुमाली टोला तेनुहवा से श्री रामपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी /पुलिया	276000.00	230535.00	64.95	8970.00	19.50	..	
		8- पी0डब्लू0डी0 मार्ग से मेंहदिया गढढे तक मिट्टी /खडण्जा निर्माण कार्य	245300.00	234800.00	15.00	218610.00	13.47	..	
		9- पी0डब्लू0डी0 मार्ग से श्री डन्नू पाठक तक मिट्टी /खडण्जा /पुलिया निर्माण कार्य	102000.00	97590.00	6.30	90392.00	5.25	पूर्ण	
		10- ग्राम पंचायत मोगलहा में ध्वस्त पुलिया का आर0सी0सी0निर्माण	56200.00	52168.00	5.76	46664.00	4.77	..	
		11- बृजमनगंज पी0डब्लू0डी0 रोड से उसका मार्ग से उत्तर हनीफ के घर से जहूर के घर तक नाली निर्माण	136500.00	129129.00	10.53	125015.00	10.08	..	
		12- पक्की सडक से जगमोहनी में ओम प्रकाश चौबे के घर तक मिट्टी /खडण्जा कार्य	220000.00	205426.00	20.82	132982.00	6.00	प्रगति	
		13-पठानपुर मार्ग पर पक्की सडक पर खड़जा एवं आर0सी0सी0 पुलिया	236900.00	221500.00	22.00	139890.00	-	..	
		14- लो0नि0वि0 पक्की मेन सडक से धनपति के घर तक मिट्टी/ पुलिया	195000.00	180972.00	20.04	68606.00	-	..	
		15-चोरवर से तकियवा के बीच पुलिया एवं एप्रोच	427900.00	404905.00	32.85	28450.00	-	..	

13	बांसी 2005-06	1- भुजराई गांव के पूरब पक्की सड़क से काली स्थान होते हुए अम्बिका के घर तक सम्पर्क मार्ग	123900.00	99200.00	35.25	76700.00	33.84	पूर्ण	
		2- सतवाडी गांव से मकतब होते हुए बन्धे तक सम्पर्क मार्ग	70000.00	45600.00	34.74	41500.00	33.72	..	
		3- बांसी इटवा मार्ग से कन्या इ0का0होते हुए आमा माफी तक सम्पर्क मार्ग	234000.00	150000.00	119.58	84000.00	68.16	निर्माणाधीन	
		4-ढदुआ से तकियवा तक सम्पर्क मार्ग	98000.00	63400.00	49.38	43800.00	35.58	पूर्ण	
		5- परसपुर से आमा तक सम्पर्क मार्ग	142000.00	91400.00	72.15	67900.00	48.60	..	
		6-असोगवा खड़जा से लो0नि0वि0 रोड तक सम्पर्क मार्ग	80500.00	52200.00	40.32	40700.00	33.00	..	
		7-जू0हा0स्कूल गौल्हौरा से बरांव नानकार तक सम्पर्क मार्ग	135000.00	87000.00	68.52	33500.00	27.24	निर्माणाधीन	
		8-पिपरी से कलावनजोत तक सम्पर्क मार्ग	108000.00	69800.00	54.54	37300.00	30.30	पूर्ण	
		9-सिहोरिया से डडवा ढढीजोत तक सम्पर्क मार्ग	196000.00	125900.00	100.08	28400.00	23.10	निर्माणाधीन	
		10-बभनी गांव से सोनखर बन्धे तक सम्पर्क मार्ग	160000.00	102900.00	81.45	30300.00	24.63	पूर्ण	
		11-बंधवाताल से तेजगढ सम्पर्क मार्ग	139500.00	89800.00	70.86	40100.00	32.52	निर्माणाधीन	
		12-छतवा से मंछरिया गांव तक सम्पर्क मार्ग	181000.00	116300.00	92.31	89300.00	63.12	पूर्ण	
		13-डडवा भार्गव पुलिया से लोहेडीह तक सम्पर्क मार्ग	112000.00	72300.00	56.61	50800.00	41.22	पूर्ण	
		14-अकोल्हिया सम्पर्क मार्ग से अकोल्हिया गांव तक सम्पर्क मार्ग	106000.00	68500.00	53.52	39500.00	32.10	..	
		15-प्रा0पा0 मझारी से सिहोरिया मोड तक सम्पर्क मार्ग	78000.00	50600.00	39.03	26100.00	21.24	निर्माणाधीन	
		16-खम्हरिया गांव से गनवरिया खड़जे तक सम्पर्क मार्ग	66000.00	43000.00	32.82	41000.00	26.43	पूर्ण	
		17-तेजगढ से भगौतापुर तक सम्पर्क मार्ग	76500.00	49700.00	38.25	44100.00	35.82	..	
		18-दतरंगवा बासु के घर से बन्धे तक सम्पर्क मार्ग	33000.00	21900.00	15.75	17000.00	13.80	..	
		19-सोनखर हाटा बन्धे से सोनखर गांव तक खड़जा	196000.00	183000.00	18.32	124000.00	15.78	..	
		20-जाजरगठिया से विशुनपुर तक सम्पर्क मार्ग	91000.00	58900.00	45.75	47900.00	38.88	..	
		21-नगवा अशोगवा बांध से कोडरवा होते हुए बन्धे तक सम्पर्क मार्ग	76000.00	49500.00	37.80	49800.00	32.31	..	
		22-मझरिया गांव से बन्धे तक सम्पर्क मार्ग	111000.00	71700.00	56.10	60500.00	49.08	..	
		23-बनौली बांध से दक्षिण आर0सी0सी0 पुलिया	178000.00	166400.00	16.56	160000.00	14.31	..	
		24-भगौतापुर जू0हा0स्कूल से पार्क तक सम्पर्क मार्ग	49000.00	32200.00	24.00	18000.00	14.91	..	
		25-बडहरा से सुभौली होते हुए नेउरी तक सम्पर्क मार्ग	382000.00	245000.00	195.70	170000.00	138.60	..	
		26-मझवन गांव से पश्चिम ताल तक सम्पर्क मार्ग	99000.00	64300.00	49.50	34100.00	27.66	..	
		27-चेतिया कनकटी मार्ग से मदरहिया तक सम्पर्क मार्ग पर खड़जा ।	134000.00	123000.00	15.60	117900.00	14.40	..	
		28-कनकटी लो0नि0वि0 रोड से डडवा तक सम्पर्क मार्ग	175000.00	112800.00	88.80	100400.00	81.42	..	
		29-लो0नि0वि0 रोड हाटाखास टोला कदमहवा से नदी तक सम्पर्क मार्ग	250000.00	160700.00	127.50	91700.00	74.43	..	
		30-हरैया जू0हा0स्कूल प्रागण में मिट्टी भराई	176000.00	136900.00	34.45	103500.00	33.69	..	
		31-कोडरी लो0नि0वि0 रोड से गांव के पूरब बाग तक	44000.00	29000.00	21.30	28100.00	18.51	..	
		32-मऊ लो0नि0वि0 सड़क से कनकटी रोड तक सम्पर्क मार्ग	96500.00	66800.00	42.35	65600.00	39.42	..	
		33-हड़हा लो0नि0वि0 रोड से मंदिर होते हुए गदुरहिया तक सम्पर्क मार्ग	276000.00	176900.00	141.45	154800.00	125.58	..	

	34-अकोल्हिया से सेखुईया सम्पर्क मार्ग पर पुलिया	123000.00	114800.00	11.65	98400.00	6.76	निर्माणाधीन	
	35-मऊ गांव के पास आर0सी0सी0 पुलिया	105000.00	97800.00	10.15	87400.00	7.71	..	
	36-मऊ गांव में सडक से विरहिया के घर तक खडंजा	138000.00	125100.00	18.30	122600.00	16.32	पूर्ण	
	37-कोल्हुआडीह से बालेजिनवा तक खडंजा	210000.00	194300.00	22.40	181800.00	15.84	निर्माणाधीन	

14	डुमरियागंज	1- सिरसिया में लो0नि0वि0 सडक से दुल्हाडीह होते हुए बलरामपुर सीमा तक मिट्टी कार्य	99000.00	39290.00	85.30	72047.00	32.05	..	
		2-भारतभारी औसानकुईया मार्ग से कुथिंडीहा सोनारे डीहा पिपरगडी तक मिट्टी खडंजा /पुलिया	385000.00	215390.00	242.30	220422.00	97.60	पूर्ण	
		3-भडरिया में गांव के मंदिर से नहर तक मिट्टी/पुलिया कार्य	250000.00	161835.00	125.45	128228.00	78.05	प्रगति	
		4-वेवा बगडीहवा मार्ग से वेवा पश्चिम सरकारी बोरिंग होते हुए वेवा गांग तक मिट्टी/पुलिया कार्य	183000.00	103970.00	112.90	90383.00	74.70	..	
		5-डुमरियागंज बस्ती रोड से वेवा चौराहे से पश्चिम तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	168000.00	153545.00	20.65	130453.00	13.65	..	
		6-डुमरियागंज चन्द्रदीप मार्ग से शहीद दादा के घर तक मिट्टी/ खडंजा /पुलिया (औसानपुर)	158000.00	19185.00	55.45	130973.00	9.55	..	
		7-औरताल टिकरिया मार्ग से गांव के अन्त तक एंव इस्लामिया स्कूल से नहर तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	152000.00	136285.00	22.45	137779.00	10.45	पूर्ण	
		8-सागर रौजा सागर से ईदगाह का अवशेष भाग मिट्टी /खडंजा कार्य	240000.00	219000.00	30.00	214354.00	20.65	..	
		9-बांसी डुमरियागंज मार्ग से जिमडी में जयराम हरिजन के घर होते हुए सफीउल्लाह के घर तक मिट्टी/ पुलिया कार्य	336000.00	244025.00	183.95	126449.00	77.15	प्रगति	
		10-बनगवा बरई गांव के रोड से कब्रिस्तान तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	257000.00	230750.00	37.50	166603.00	14.00	..	
		11-ग्राम नवलपुर से तेनुआ होते हुए तेनुआ सीमा तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	489000.00	429087.00	85.59	113553.00	78.15	..	
		12-डुमरियागंज बन्धे से राप्ती नदी तक मार्ग पर 2 मी0 की आर0सी0सी0 पुलिया	202000.00	184507.00	24.99	183124.00	-	पूर्ण	
		13-कूडी पक्की सडक से काली माई के स्थान तक मिट्टी/ खडंजा/ पुलिया कार्य	403000.00	338705.00	91.85	400554.00	42.06	..	
		14-मौलाना अबुल कलाम एजुकेशनल डुमरियागंज के प्रांगण में मिट्टी/ खडंजा कार्य	450000.00	415000.00	50.00	419570.00	42.50	..	
		15-महुआरा समडा मार्ग से नहर तक मिट्टी/ पुलिया	74000.00	50970.00	32.90	53533.00	27.05	..	
		16-ग्राम वासाचक से बडे डीह हीरा के मकान से टूयूवेल होते हुए दक्षिण डीह तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	247000.00	220000.00	38.30	220906.00	16.32	प्रगति	
		17-गांव के उत्तर से बनगवानानकार सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/ पुलिया कार्य	111800.00	82715.00	41.55	85984.00	31.80	पूर्ण	
		18-रीवा में अब्दुलाह के घर से मस्जिद होते हुए मिट्टी/ खडंजा कार्य	234000.00	216815.00	24.55	199956.00	36.87	..	
		19-तुरकौलिया तिवारी से पेडरहिया होते हुए इण्टर कालेज तक मिट्टी /खडंजा कार्य	206000.00	128370.00	110.90	133136.00	77.75	..	

	20-बढनी चाफा में कोठी तक मिट्टी/ पुलिया का कार्य	270000.00	216345.00	76.65	114884.00	55.30	..	
	21-पिपरा रामलाल गांव में गांव के उत्तर बाग तक मिट्टी/ पुलिया कार्य	210665.00	124950.00	122.45	131972.00	11.30		
	22-इस्लामिया मकतब से पोखरभिटवा डीह तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	230800.00	215330.00	22.10	76363.00	10.30	प्रगति	
	23-नउवा गांव से विलवट मार्ग से कैथवलिया होते हुए रामवृक्ष मार्ग तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	390000.00	255705.00	191.85	98551.00	67.35	..	
	24-शाहदुल्लाह पुर से कुसम्ही होते हुए जमौतिया मेहीपोखरा तक मिट्टी/पुलिया कार्य	189000.00	124495.00	92.15	101938.00	68.10	पूर्ण	
	25-हल्लौर रहमतुल्लाह के घर से नहर तक मिट्टी कार्य	38200.00	24382.00	19.74	38222.00	-	..	
	26-तिलगडिया से अरनी तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	159000.00	144426.00	20.82	105584.00	-	प्रगति	
	27-डुमरियागंज रुधौली मार्ग से परसाइमाद में चौधरी के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।	229000.00	165370.00	90.90	147144.00	-	पूर्ण	
	28-मेहनिया प्रा0पा0 से यादव डीह होते हुए काली जी के स्थान तक मिट्टी/ पुलिया कार्य	255000.00	227427.00	39.39	124984.00	-	प्रगति	
	29-खरगौला से समग्र ग्राम होते हुए बगडिहवा तक मिट्टी/खडंजा /पुलिया	747000.00	597207.00	213.99	52896.00	-	..	
	30-खम्हरिया गांव के उत्तर लालजोत सरहद तक जुडवनिया प्रा0स्कूल होते हुए पिरैला तक मिट्टी कार्य ।	186000.00	118800.00	96.00	177596.00	-	पूर्ण	
	31-चौराबनगवा नहर से ग्राम के उत्तर होते हुए ईदगाह तक मिट्टी/ खडंजा कार्य ।	457000.00	395806.00	87.42	46514.00	-	प्रगति	
	32-अहिराडीहा मार्ग से दतरंगवा तक मिट्टी/खडंजा कार्य	259000.00	234073.00	35.61	212800.00	-	पूर्ण	
	33-सरयूनहर पुल से टिकरिया गांव तक मिट्टी/ खडंजा कार्य	145595.00	127535.00	25.80	53040.00	-	प्रगति	
	34-सागर रौजा से मियाताडी होते हुए केवटली भट्टे तक मिट्टी कार्य ।	98000.00	62531.00	50.67	85492.00	-	पूर्ण	
	35-चौकनिया महुआ मुख्य मार्ग से खरगौला डीह सरहद तक मिट्टी/ खडंजा कार्य ।	264000.00	236490.00	39.30	101623.00	-	प्रगति	
	36-जुडवनिया वेचई राममिलन के घर से हटवा बुजुर्ग से पिरैला सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/ पुलिया कार्य ।	263000.00	223310.00	56.70	251937.00	-	पूर्ण	
	37-खम्हरिया पोखरे से झिञ्जुरा पोखरे तक मिट्टी कार्य ।	95000.00	60623.00	49.11	89668.00	-	..	
	38-रुधौली डुमरियागंज मुख्य मार्ग मल्हवार होते हुए कब्रिस्तान तक मिट्टी/खडंजा/ पुलिया कार्य ।	536000.00	499334.00	52.38	187822.00	-	प्रगति	
	39-लो0नि0वि0 सडक से सेहरी से दक्षिण चौराहे से पश्चिम कनुवा गांव के उत्तर सफीउल्लाह के खेत तक मिट्टी कार्य ।	98700.00	63000.00	51.00	88334.00	-	पूर्ण	
	40-प्रानपुर गांव के उत्तर माली के बाग में नाले पर पुलिया निर्माण (1x 2 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया)	202000.00	184507.00	24.99	92325.00	-	प्रगति	

	41-जखौली में छविलाल हरिजन के घर से गौहनियाराज की नहर तक मिट्टी कार्य।	53000.00	33827.00	27.39	50754.00	-	पूर्ण	
	42-डुमरियागंज बैदोला मार्ग से अग्रहरी के दुकान के उत्तर से अनूप के घर होते हुए लैस के घर तक मिट्टी/ खड़जा कार्य।	191600.00	187053.00	6.51	50757.00	-	प्रगति	
	43-अहिरौला चौराहे से किफायतडीह तक एवं बनगवा नानकार होते हुए बढनी मार्ग तक मिट्टी कार्य।	99000.00	63174.00	51.18	88972.00	-	पूर्ण	
	44-भारतभारी स्थल से कोटईबनिया तक मिट्टी/ पुलिया कार्य।	295000.00	243634.00	73.38	63800.00	-	प्रगति	
	45-सेन्ट थामस स्कूल के गेट तक मिट्टी/पुलिया कार्य।	59791.00	58783.00	1.44	56723.00	-	पूर्ण	
	46-अनुजाति के व्यक्तिगत लाभार्थियों पर व्यय 22.5 प्रतिशत (इन्दिरा आवास)	1550000.00	-	-	1550000.00	-	प्रगति	
	47-तेनुहार जुडिकूईया सम्पर्क मार्ग से ग्राम परसाजमाल जाने वाली सडक पर मिट्टी/ खड़जा कार्य।	245960.00	219290.00	38.10	184132.00	-	"	
	48-डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट मार्ग से चौधरी चरण सिंह कन्या इका0 के आगे लोनि0वि0 मार्ग पर मिट्टी/ खड़जा कार्य।	609000.00	530082.00	112.74	448680.00	-	"	
	49-ब्रढनी से तुरकौलिया डीह तक मिट्टी/खड़जा/ पुलिया	664626.00	626910.00	53.88	203940.00	-	"	
	50-भानपुर रानी सावगाडाताल पर 1X2 मी0 की आर0सी0सी0 पुलिया।	247000.00	228352.00	26.64	182120.00	-	"	
	51-अगया गांव में सुखई हरिजन के घर से टिमौली के घर तक नाली निर्माण कार्य।	173500.00	156007.00	24.99	71885.00	-	"	
	52-धनखरपुर गांव से 500मी0 मिट्टी/ खड़जा कार्य।	201000.00	186090.00	21.30	133376.00	-	"	
	53-मूडाडीहा के पिचरोड से अजगरा मंदिर तक मिट्टी कार्य 1 किमी0।	99000.00	63174.00	51.18	71224.00	-	पूर्ण	
	54-पडिया से वेवा भारतभारी गांव तक मिट्टी कार्य।	97000.00	61888.00	50.16	83636.00	-	"	