



विद्युत वितरण मण्डल सिद्धार्थनगर
(आई0पी0डी0एस0 योजना)

जनपद का नाम :- सिद्धार्थनगर

रिपोर्ट :- 29.06.2017 तक

क्रमांक	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ में)	नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (संख्या)		33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि (मंजूर)		33/11 के0वी0 अतिरिक्त परिवर्तक (संख्या)		11 के0वी0 नये फीडर/विभक्तीकरण (किमी0)		33 के0वी0 नये फीडर/विभक्तीकरण (किमी0)		एल0टी0 ए0बी0सी0 केबिल (किमी0)		अन्डरग्राउन्ड केबलिंग (किमी0)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (संख्या)		वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि (मंजूर)		कैपिसिटर बैंक (संख्या)		मीटरिंग (संख्या)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	सिद्धार्थनगर टाउन	156.85	1	0	1	0	-	0	0.13	0	2	0	1	0	-	0	2	0	-	0	1	0	2	0	31.10.2017
2	डुमरियागंज टाउन	185.17	-	0	1	0	-	0	1	0	-	0	3	0	-	0	0	0	-	0	-	0	2	0	31.10.2017
3	बांसी टाउन	25.32	-	0	-	0	-	0	1	0	-	0	1	0	-	0	2	0	-	0	-	0	2	0	31.10.2017
4	बढ़नी बाजार	349.02	1	0	-	0	-	0	2	0	5	0	3	0	-	0	4	0	-	0	1	0	2	0	31.10.2017
5	उसका बाजार	283.65	0	0	-	0	-	0	1	0	-	0	1.5	0	-	0	3	0	-	0	-	0	2	0	31.10.2017
6	शोहरतगढ़ टाउन	170.80	-	0	-	0	-	0	1	0	-	0	5	0	-	0	3	0	-	0	-	0	2	0	31.10.2017